

Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы города Азова "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова" за I полугодие 2017 года

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (ФИО)	Результат реализации мероприятия (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации мероприятия	Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.		Заключено контрактов на 01.07.2017г., тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	предусмотрено муниципальной программой	факт на 01.07.2017	9
1	Подпрограмма I. "Развитие жилищного хозяйства в городе Азове"					2 228,6	1 164,5	1 164,5
1.1	Основное мероприятие 1.4 Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в части муниципальных помещений многоквартирных домов	Департамент имущественно-земельных отношений администрации города Азова (Юхнов Николай Евгеньевич)	обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в части муниципальных помещений в многоквартирных домах на территории города Азова	01.01.2017	31.12.2017	2 228,6	1 164,5	1 164,5
	Контрольное событие программы: уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества			X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (ФИО)	Результат реализации мероприятия (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации мероприятия	Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.		Заключено контрактов на 01.07.2017г., тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Подпрограмма 2. "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Азова"					73 243,0	5 212,0	59 327,2
2.1	Основное мероприятие 2.1 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации	Управление ЖКХ г. Азова (Рябоконь Анатолий Николаевич)	повышение удовлетворенности населения города Азова уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов	15.05.2017	31.12.2017	67 587,9	-	54 114,9
2.1.1	Мероприятие 2.1.1 Строительство и реконструкция муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства					61 761,9	-	48 289,0

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (ФИО)	Результат реализации мероприятия (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации мероприятия	Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.		Заключено контрактов на 01.07.2017г., тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Контрольное событие программы: построить подводящие сети водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации к тренировочной площадке муниципального автономного учреждения г. Азова «Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова», Ростовская область, г. Азов, бульвар Петровский, д. 46-а			X	X	X	X	X
2.1.2	Мероприятие 2.1.3 Разработка проектно-сметной документации	Управление ЖКХ г. Азова (Рябоконь Анатолий Николаевич)	повышение удовлетворенности населения города Азова уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов	10.03.2017	31.12.2017	5 826,0	-	5 825,9

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (ФИО)	Результат реализации мероприятия (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации мероприятия	Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.		Закончено контрактов на 01.07.2017г., тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Контрольное событие программы: разработать проектно-сметную документацию и получить положительное заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации по объекту "Капитальный ремонт канализационных сетей методом санации в г. Азове Ростовской области (2 этап)"			X	X	X	X	X
2.3	Основное мероприятие 2.8 Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги	Администрация города Азова (Кикоть Ольга Александровна)	повышение удовлетворенности населения города Азова уровнем коммунального обслуживания	07.03.2017	31.12.2017	5 655,1	5 212,00	5 212,30
	Контрольное событие программы: отращивание роста платы граждан за коммунальные услуги			X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (ФИО)	Результат реализации мероприятия (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации мероприятия	Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.		Заключено контрактов на 01.07.2017г., тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	предусмотрено муниципальной программой	факт на 01.07.2017	9
3	Подпрограмма 3. "Развитие благоустройства территории города Азова"					146 170,5	33 474,3	52 594,1
3.1	Основное мероприятие 3.1 благоустройство территории города	МБУ г. Азова "Чистый город" (Анишко Людмила Васильевна)	увеличение фактически благоустроенной территории города	01.01.2017	31.12.2017	40 736,4	19 202,7	23 695,5
	Контрольное событие программы: проведение работ по озеленению территории города на площади не менее 13,7 га; проведение работ по уборке территории города, за исключением дорог, на площади не менее 35,3 тыс. м2			X	X	X	X	X
3.2	Основное мероприятие 3.2 Организация освещения улиц города	МКУ г. Азова "Департамент ЖКХ" (Ткаченко Роман Иванович)	увеличение фактически благоустроенной территории города	01.01.2017	31.12.2017	22 386,7	8 074,6	20 548,9

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (ФИО)	Результат реализации мероприятия (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации мероприятия	Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.		Заключено контрактов на 01.07.2017г., тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	предусмотрено муниципальной программой	факт на 01.07.2017	9
	Контрольное событие программы: обеспечение освещения улиц города в темное время суток, содержание и ремонт сетей наружного освещения			X	X	X	X	X
3.3	Основное мероприятие 3.3 Прочие мероприятия по благоустройству территории города	МКУ г. Азова "Департамент ЖКХ" (Ткаченко Роман Иванович)	увеличение фактически благоустроенной территории города	01.01.2017	31.12.2017	3 076,0	1 016,5	1 574,9
	Контрольное событие программы: проведение отплова не менее 246 бродячих животных; выполнение барьерной обработки: дератизации и дезинсекции от клещей и комаров на площади не менее 51,516 га, площадь минерализованной полосы не менее 16,8 га, проведение ремонта не менее 339 объектов малых архитектурных форм; установить 5 детских площадок; приобрести не менее 36 единиц полотнищ флагов расцветивания			X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (ФИО)	Результат реализации мероприятия (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации мероприятия	Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.		Заключено контрактов на 01.07.2017г., тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	предусмотрено муниципальной программой	факт на 01.07.2017	9
3.4	Основное мероприятие 3.5 Финансовое обеспечение МКУ г. Азова "Департамент ЖКХ"	МКУ г. Азова "Департамент ЖКХ" (Ткаченко Роман Иванович)	увеличение фактически благоустроенной территории города	01.01.2017	31.12.2017	12 301,7	5 098,8	6 285,5
	Контрольное событие программы: освоение бюджетных средств и недопущение нецелевого использования бюджетных средств			X	X	X	X	X
3.5	Основное мероприятие 3.6. Организация оплачиваемых общественных работ в сфере благоустройства и озеленения	МБУ г. Азова "Чистый город" (Анишко Людмила Васильевна)	увеличение фактически благоустроенной территории города	22.05.2017	31.12.2017	161,2	4,3	4,3
	Контрольное событие программы: организация оплачиваемых общественных работ безработных и ищущих работу граждан в сфере благоустройства и озеленения			X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (ФИО)	Результат реализации мероприятия (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации мероприятия	Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.		Заключено контрактов на 01.07.2017г., тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.6	Основное мероприятие 3.7. Мероприятия в области охраны окружающей среды	МКУ г. Азова "Департамент ЖКХ" (Ткаченко Роман Иванович)	сокращение негативного воздействия на окружающую среду	01.01.2017	31.12.2017	47,8	12,0	47,8
	Контрольное событие программы: сбор и вывоз ртутьсодержащих отходов от населения, проживающего в частном секторе			X	X	X	X	X
3.7	Основное мероприятие 3.8. Мероприятие по формированию современной городской среды в части благоустройства территорий общего пользования	МКУ г. Азова "Департамент ЖКХ" (Ткаченко Роман Иванович)	повышение удовлетворенности населения города Азова уровнем благоустроенности территорий общего пользования	25.05.2017	31.12.2017	13 188,1	25,5	204,1
	Контрольное событие программы: реализация проектов по благоустройству общественных территорий			X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (ФИО)	Результат реализации мероприятия (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации мероприятия	Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.		Закончено контрактов на 01.07.2017г., тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	предусмотрено муниципальной программой	факт на 01.07.2017	9
3.8	Основное мероприятие 3.9. Мероприятие по формированию современной городской среды в части благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов	МКУ г. Азова "Департамент ЖКХ" (Ткаченко Роман Иванович)	повышение удовлетворенности населения города Азова уровнем благоустроенности дворовых территорий многоквартирных домов	25.05.2017	31.12.2017	23 666,8	-	-
	Контрольное событие программы: реализация проектов по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов			X	X	X	X	X
3.9	Основное мероприятие 3.10. Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)	МКУ г. Азова "Департамент ЖКХ" (Ткаченко Роман Иванович)	повышение удовлетворенности населения города Азова уровнем обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)	24.04.2017	31.12.2017	30 605,8	39,9	233,1
	Контрольное событие программы: обустройство мест массового отдыха населения			X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (ФИО)	Результат реализации мероприятия (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации мероприятия	Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.		Заключено контрактов на 01.07.2017г., тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	предусмотрено муниципальной программой	факт на 01.07.2017	9
4	Подпрограмма 5. "Обеспечение реализации муниципальной программы"					7 660,0	3 003,0	3 302,2
4.1	Основное мероприятие 5.1 Обеспечение деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова	Управление ЖКХ г. Азова (Рябоконь Анатолий Николаевич)	создание условий для реализации муниципальной программы в целом и реализации ее подпрограмм	01.01.2017	31.12.2017	7 660,0	3 003,0	3 302,2
	Контрольное событие программы: освоение бюджетных средств и недопущение нецелевого использования бюджетных средств			X	X	X	X	X
	Итого по муниципальной программе					229 302,1	42 853,9	116 388,0

Заместитель начальника Управления ЖКХ

 Н.И. Дрозд

Заместитель начальника отдела - заместитель главного бухгалтера

 Н.П. Литвинова

Согласовано:

Начальник финансового управления администрации г. Азова

 А.П. Шурховецкий